

Harmonogram prací

Akce: REKO MS Chrastava - Revoluční + 1

Dopravní značení bude osazeno po celou dobu prací dle schváleného DIO. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu – výkopy budou ohraničeny zábranami.

ETAPA I.

1. **3. 11. 2025** – frézování vozovky v ulici Revoluční (od č.p.427 k š.p.487) + ulice Loudátova (u č.p.12).
2. **3. 11. 2025 – 7. 11. 2025** – výkopové práce (hl. řád + přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - Ul. Revoluční od č.p. 427 k č.p. 386.
3. **10. 11. 2025 – 14. 11. 2025** – výkopové práce (hl. řád + přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - Ul. Revoluční od č.p. 386 k č.p. 382.

ETAPA II.

4. **17. 11. 2025 – 21. 11. 2025** – výkopové práce (hl. řád + přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - ul. Revoluční od č.p.382 k č.p.488.
 - ul. Soudní u č.p. 324

ETAPA III.

5. **24. 11. 2025 – 28. 11. 2025** – výkopové práce (hl. řád + přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - ul. Revoluční od č.p.488 k č.p.391.
6. **1. 12. 2025 – 5. 12. 2025** – výkopové práce (hl. řád + přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - ul. Revoluční od č.p.391 k č.p.487.
 - ul. Loudátova u č.p. 12

ETAPA IV.

7. **8. 12. 2025 – 12. 12. 2025** – výkopové práce (přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - ul. Soudní: přípojky pro č.p. 324, 429, 453, 394.
8. **15. 12. 2025 – 19. 12. 2025** – výkopové práce (přípojky), pokládka potrubí a zásypy
 - ul. Soudní: přípojky pro č.p. 351, 335, 390, 374, 379.